

현장방문 결과 요약

기본 정보

- 방문 시점: 2027년 5월
- 방문 지역: 카라오주 3개 마을
- 문서 성격: 사업팀 내부 검토용 가상 보고서

주요 관찰

- 세 마을 모두 건기 말에 급수 시간이 하루 4시간 이하로 감소했다.
- 기존 펌프 두 대는 같은 규격이 아니어서 공통 예비부품을 사용할 수 없었다.
- 물관리위원회는 운영비 장부를 보유했지만 고장 이력은 별도로 기록하지 않았다.
- 한 마을에서는 우기 도로 단절이 평균 3주 지속된다고 설명했다.

핵심 위험

- 수입 부품 조달에 6주 이상 걸릴 수 있다.
- 시설 규격이 마을마다 다르면 지방정부의 순회점검 비용이 증가한다.
- 운영비 기준을 일률적으로 정하면 취약가구의 접근성이 낮아질 수 있다.

권고

- 설계 확정 전에 현지 수리점의 부품 재고를 확인한다.
- 고장 신고와 수리 완료일을 남기는 간단한 기록 양식을 도입한다.
- 마을별 운영비 부담 능력을 조사하고 취약가구 감면 원칙을 마련한다.

후속 확인

이 보고서는 3개 마을 관찰 결과이므로 전체 대상 지역에 바로 일반화하지 않는다.

교육용 가상 자료 — 실제 국가·기관·사업·인물을 나타내지 않습니다.